



รายงานผลติดตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

รายงานผลติดตามแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

สังคมสงเคราะห์

งาน

งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว				
๑	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๔,๐๐๐	-	✓	-	๖,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๒	โครงการสนับสนุนสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ	๒,๒๐๘,๐๐๐	-	✓	-	๑,๐๒๕,๖๐๐	๑,๑๘๒,๔๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๓	โครงการสนับสนุนการสร้าง หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๖,๑๑๒,๘๐๐	-	✓	-	๒,๙๗๔,๐๐๐	๓,๑๓๘,๘๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การศึกษา

งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว				
๑	โครงการหนุนย่อยท่องโลกกว้าง	๗๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐ = ๑๒๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๐๓,๘๔๓	๒๑,๑๕๗	กอง การศึกษา ฯ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว				
๑	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๔๙,๙๒๕	๗๕	กอง การศึกษา ฯ	ก.พ.-มี.ค. ๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาด้านการบริหาร การจัดการ และศักยภาพของบุคลากร

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว				
๑	โครงการฝึกอบรมชี้แจงการนำ ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวาย บังคมพระบรมศพและศึกษาดูงาน ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๒๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๔,๘๖๐	๒๑๕,๑๔๐	สำนักปลัด	๒๒-๒๖ พ.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาด้านการคมนาคม ประปา ระบบระบายน้ำ และระบบไฟฟ้าสาธารณะ

อุตสาหกรรมและโยธา

งาน

ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว				
๑	ขุดลอกคูระบายน้ำ สายเขาวัง- บลูกาสาแลแม	๑๔๕,๒๐๐	-	-	✓	๑๔๓,๓๐๐	๑,๙๐๐	กองช่าง	๑๔ พ.ย. ๖๘ - ๑๓ ม.ค. ๖๙
๒	ขุดลอกคูระบายน้ำ สาย ชลประทาน-ลุ่ม	๒๔๒,๐๐๐	-	-	✓	๒๓๘,๙๐๐	๓,๑๐๐	กองช่าง	๑๗ พ.ย. ๖๘ - ๑๖ ม.ค. ๖๙
๓	ขุดลอกคูระบายน้ำ สาย บลูกาสาแลแม	๒๙๐,๕๐๐	-	-	✓	๒๘๖,๗๐๐	๓,๘๐๐	กองช่าง	๑๔ พ.ย. ๖๘ - ๑๓ ม.ค. ๖๙
๔	ขุดลอกคูระบายน้ำ สายบาโง- ซาเราะห์	๑๔๑,๕๐๐	-	-	✓	๑๔๑,๕๐๐	๐	กองช่าง	๒๘ มี.ค. ๖๘ - ๒๖ มี.ย. ๖๘
๕	ขุดลอกคูระบายน้ำ สายบ้านป่านัน	๑๔๕,๒๐๐	-	-	✓	๑๔๓,๓๐๐	๑,๙๐๐	กองช่าง	๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๗ ม.ค. ๖๙
๖	ขุดลอกคูระบายน้ำ สายปายอ- บูเกะต่ายี	๓๘๓,๗๐๐	-	-	✓	๓๗๘,๐๐๐	๕,๗๐๐	กองช่าง	๑๔ พ.ย. ๖๘ - ๑๓ ม.ค. ๖๙
๗	ขุดลอกคูระบายน้ำ สายสนามกีฬา บ้านมะหุด	๑๔๓,๔๐๐	-	-	✓	๑๔๑,๕๐๐	๑,๙๐๐	กองช่าง	๑๗ พ.ย. ๖๘ - ๑๖ ม.ค. ๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๘

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาด้านความมั่นคง ส่งเสริมสันติสุข

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การรักษาความสงบภายใน

งาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว				
๑	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๙ ธ.ค. ๖๘

